

SV Wiesede – Upschört- Wiesedermeer e.V.



Axel Zimmermann
04202/50 14 74

Wätjens Barg 12
0172/5188956

28832 Achim-Baden
zimmermann@sv-wuw.de

Gemeinde Friedeburg
Postfach 1162

26442 Friedeburg

25. August 2010

Ausbau der Sportstätten des SV WUW - Aktueller Projektstand

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Goetz,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 19.08.2010 teilen Sie uns mit, dass unser Antrag „Ausbau der Sportstätten des SV WUW“ vom 19.07.2010 am 07.09.2010 in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Schulen sowie Kultur, Jugend, Sport und Soziales behandelt wird.

Wir möchten Sie an dieser Stelle wie telefonisch besprochen über den aktuellen Projektstand informieren.

Lageplan

Der aktuelle Planungsstand ist im Lageplan vom 25.08.10 dargestellt (siehe Anlage).

Folgende Sportanlagen werden im Rahmen des Antrages bis 2011 errichtet:

- Sandspielfläche für Beachsoccer- und Beachhandball 24m x 48m ①
- Kleinfeld 55m x 35m ②
- Abwurf- und Abstoßringe für Kugelstoßen, Hammer und Diskus ③
- Rasenflächen für spätere Erweiterungen ④

Für Erweiterungen werden folgende Flächen reserviert:

- Erweiterungsfläche für die Sandspielfläche 12m x 48m
- Freifläche für z.B. Tennis 35m x 35m
- Freifläche für Anlaufbahn Speerwurf
- Freifläche für Barfußpfad bzw. Trimpfad

Genehmigung und Baufortschritt:

- die Bodenauffüllung wurde durch den LK Wittmund mit Schreiben vom 16.07.10 genehmigt
- ab dem 21.07.10 wurde auf einer Fläche von ca. 6.000 m² der Oberboden abgetragen und seitlich gelagert
- in einer Projektbesprechung am 27.07.10 (EON, Fa. Knoll, Gemeinde Friedeburg, SV WUW) wurden Projektdetails zum Bauablauf des Bodentransports geklärt
- vom 02.08.10 – 10.08.10 wurden ca. 10.000 m³ Mischboden auf dem neuen Sportgelände angeliefert und eingebaut
- als nächstes wird der gelagerte Oberboden wieder auf der Fläche eingebaut

Herstellkosten

Die im Antrag genannten Herstellkosten von ca. 75.000,00 € brutto werden unterschritten. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir die Herstellkosten mit 66.000,00 € brutto angeben.

Neben dem Antrag bei der Gemeinde über einen Zuschuss von 40% wurde ein weiterer Antrag beim Kreissportbund Wittmund über einen Zuschuss von 20 % gestellt.

In einem Ortstermin mit dem Vorsitzenden Hr. Hellmers konnte dieser Anfang August mitteilen, dass die erforderlichen Mittel beim KSB vorhanden sind.

Finanzierungsplan

Herstellkosten	66.000,00 €
Gemeinde 40%	26.400,00 €
KSB Wittmund 20 %	13.200,00 €
Durch den SV zu erbringen	26.400,00 €

Dadurch bedingt, dass der Sportverein bereits seit 2005 am Ausbau der Sportanlagen plant und entsprechende Rücklagen gebildet hat ist der Verein finanziell in der Lage den verbleibenden Eigenanteil aufzubringen.

Weiteres Vorgehen

- Um den Ausbau der Sportstätten des SV WUW fortzusetzen, bitten wir Sie, den vorhandenen Pachtvertrag (besteht seit 1992) um weitere 25 Jahre zu verlängern, da eine Förderung durch den KSB nur mit einem bestehenden Pachtvertrag möglich ist.

Der angepasste Förderantrag inkl. Pachtvertrag muss beim Landessportbund im Oktober vorgelegt werden.

- Weiterhin bitten wir um einen Zuschuss in Höhe von 40 % um die Finanzierung des Projektes sicherzustellen.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Axel Zimmermann
Geschäftsführer
Stellv. Vorsitzender